







Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Firma
Klaus Hildebrandt
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Poppenbütteler Bogen 40
22399 Hamburg

Datum: 12.01.2021
Auftrags-Nr.: M/MR-B-33-2019
Vergabeart: Beschränkte Ausschreibung

PSP-Element: 
Mittelbindungs-Nr.: 
Vergabe-Nr.: 
CSBF-ID: 

Ansprechpartner: 
Tel.: 

NACHTRAGSVEREINBARUNG NR. 01 zu Hauptauftrag Nr. M/MR-B-33-2019 vom 24.09.2019

Baumaßnahme: Erweiterung Pflanzen und Blumen Marseiller Straße Vorgezogene Maßnahme in Hamburg-Mitte
Bezug: Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e) Nr. 01-03 vom 17.04., 08.05. und 05.11.2020
Anlage:
- Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung (bitte unverzüglich unterschrieben zurück!)
- Kopie(n) geprüfte(s) Nachtragsangebot(e)
- ☒ Vergabevermerk vom 14.12.2020

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der vorgenannte Hauptauftrag im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg um die nachstehenden Nachtragsleistungen erweitert. Dabei handelt es sich ausschließlich um geänderte oder zusätzliche Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B, deren Beauftragung ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens nach § 22 VOB/A bzw. VOB/A EU zulässig ist. Im Einzelnen:


NA01: Verlängerte Fussteile Gruppe 3 und Kronensicherung

NA02: Wegeanschluss Entfluchtung Halle H/ CCH

NA03: Betonschnitt Zierwand


Nach Prüfung des/der Nachtragsangebote(s) ergibt sich die aktuelle Gesamtauftragssumme wie folgt:

1. Bisherige Auftragssumme (Hauptauftrag und frühere Nachträge Nr.): 506.779,66 EUR Brutto
2. Aktuelle Nachtragsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B:
Nachtragsangebot Nr. 01 vom 17.04.2019: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. 02 vom 08.05.2020: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. 03 vom 05.11.2020: geprüfte Endsumme

Summe der aktuellen Nachtragsangebote: 
3. Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen

- entfallen: Ordnungszahl -
- werden gemindert: Ordnungszahl -
insgesamt -

4. Damit ☒ erhöht / ☐ vermindert sich die bisherige Auftragssumme um
auf die aktuelle Gesamtauftragssumme (ohne MwSt) in Höhe von



536.576,58 EUR Brutto

Für die Nachtragsleistungen wird vereinbart:

1. Fristen:

- ☒ Die Ausführungsfristen werden nicht berührt.
☐ Die Ausführungsfrist nach Nr. *Besondere Vertragsbedingungen (BVB)* wird
um ☐ Werktagen ☐ verlängert / ☐ verkürzt.
☐ Der Fertigstellungstermin wird auf den ☐ festgesetzt.
☐ Es gilt der Fristenplan gemäß Anlage.


Bei Fristüberschreitung gilt die Vertragsstrafe nach Ziffer 3 BVB.

2. Sonstiges: die Arbeiten der Gesamtmaßnahme wurden am 16.12.2020 abgenommen.

3. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.


Hamburg, den 12.01.2021

(Auftraggeberin)




Hamburg, den 22/1/2021


(Unterschrift und Stempel Auftragnehmer)



Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg


Datum: 14.12.2020

Vergabevermerk zu Nachauftrag Nr. 01

Vertrags-Nr.:	M/MR - B -33 - 2019
PSP-Element:	
Projekt:	Erweiterung Pflanzen und Blumen - Marseiller Straße
Fachlos/Gewerk:	Marseiller Straße Vorgezogene Maßnahme
Auftragnehmer:	Fa. Klaus Hildebrandt Garten- und Landschaftsbau GmbH (im nach Folgenden H-GLB genannt)

I Angaben zum Auftrag:

Hauptauftrag M/MR - B - 33 - 2019 vom: 24.09.2019

Bisherige Gesamtauftragssumme: 506.779,66 EUR brutto

Inhalt des Hauptauftrags:

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Herstellen von Einfassungen entlang der Baugrenze zum CCH, Pflanzarbeiten, Modellierung von Hangflächen, Pflegeleistungen

Inhalt der bisherigen Nachtragsleistungen:

Bisher wurden keine Nachträge beauftragt.

II Erforderliche Nachtragsleistungen:

II.1 Vorbemerkungen und Beurteilung der Preise:

Die Leistungen der Nachtragsangebote wurden im Laufe der fortschreitenden Baumaßnahmen für die Erbringung der unter Ziffer I genannten Gesamtleistung erforderlich, um die Arbeiten entsprechend der jeweils gewonnen Erkenntnisse und dem geänderten Bauablauf durchführen zu können.

Für alle im Nachtragsauftrag anerkannten Teilleistungen gilt, dass sie zur Erbringung der Gesamtleistung technisch notwendig sind bzw. aus wirtschaftlichen Erwägungen Teilleistungen des Hauptauftrags ergänzen.

Die Preisprüfung erfolgte auf der Basis der Nachtragskalkulation, der Urkalkulation, vergleichbarer Preise des HA und vergleichender marktüblicher Preise. Die Preise wurden von POLA ggf. unter Hinzuziehung der Fachplaner geprüft. Die geprüften Preise der Nachtragsangebote sind angemessen. Sie entsprechen entweder den vergleichbaren Angebotspreisen des HA oder den marktüblichen Vergleichspreisen.

II.2 Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse (alle Preise EUR in netto):

Nachtragsangebot NA01 vom 17.04.2019 Verlängerte Fussteile und Kronensicherung Baum-Nr. 53

Position	Leistung	Menge	Angebot	Geprüft
NA01 16.1	Kronensicherungsaustausch 8to	1,00 Stk		
NA01 16.2	ME4 - Zulage Fussverlängerung	10,00 Stk		
NA01 16.3	ME4.11 - Zulage Fussverlängerung	12,00 Stk		
NA01 16.4	ME4.1 - Zulage Fussverlängerung	1,00 Stk		
NA01 16.5	ME4.2 - Zulage Fussverlängerung	1,00 Stk		
NA01 16.6	ME4.3 - Zulage Fussverlängerung	1,00 Stk		
NA01 16.7	ME4.4 - Zulage Fussverlängerung	1,00 Stk		
NA01 16.8	ME4.5 - Zulage Fussverlängerung	1,00 Stk		
NA01 16.9	ME4.6 - Zulage Fussverlängerung	1,00 Stk		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA01:				

Begründung: Im Rahmen der ersten Bauberatung vom 08.01.2019 wurde während der Baumpflegearbeiten festgestellt, dass die Kronensicherung von Baum-Nr. 53 über keinerlei Reserven mehr verfügte und von daher ausgetauscht werden musste. Die Verlängerung der Fußteile für Einfassungselemente der Gruppe 3 erfolgte entsprechend des anzupassenden statischen Nachweises, der aufgrund von erforderlichen Böschungsanpassungen bedingt durch Wurzelverläufe während der bereits laufenden Maßnahme erstellt werden musste und erst zum 09.10.2019 vorlag. Die angebotenen Preise wurden fachtechnisch und rechnerisch geprüft.

Nachtragsangebot NA02 vom 08.05.2020 Wegeanschluss Entfluchtung

Position	Leistung	Menge	Angebot	Geprüft
NA02 17.1	Schutz des Wurzelbereichs	70,00 qm		
NA02 17.2	Stammschutz durch Ummantelung	3,00 Stk		
NA02 17.3	Stammschutz durch Ummantelung	2,00 Stk		
NA02 17.4	Baugelände abräumen	140,00 qm		
NA02 17.5	Oberboden profilgerecht abtragen	50,00 cbm		
NA02 17.6	wie vor jedoch Unterboden	45,00 cbm		
NA02 17.7	Oberboden in Handarbeit abtragen	70,00 qm		
NA02 17.8	Untersuchung nach LAGA-Merkblatt	1,00 Stk		
NA02 17.9	Bauabfälle/Boden entsorgen Z1.1	75,00 t/0,00 t		
NA02 17.10	Bauabfälle/Boden entsorgen Z2	75,00 t/150,00 t		
NA02 17.11	Dokumentation KMU	1,00 Stk		
NA02 17.12	An- u. Abfahrt	1,00 Stk		
NA02 17.13	Einsatz Aufsicht gem. KampfmVO	1,00 Tag		
NA02 17.14	Abfangen der Grabenseiten	101,57 lfm		
NA02 17.15	gelagerten Boden wieder einbauen	20,00 cbm		
NA02 17.16	Planum herstellen	90,00 qm		
NA02 17.17	FSS liefern/einbauen	22,50 cbm		
NA02 17.18	SchTS liefern/einbauen	80,00 qm		
NA02 17.19	Dyn. Schicht liefern/einbauen	80,00 qm		
NA02 17.20	Simplex Deckschicht liefern/einb.	80,00 qm		
NA02 17.21	Läufer aus Granitgroßsteinpflaster	120,00 lfm		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA02:				

Begründung: Die Leistungen zum Wegeanschluss Entfluchtung wurden erforderlich, um die Baugenehmigung des CCH bzgl. der Brandschutzaufgaben nicht zu gefährden. Daraufhin wurde die vorgenannte Leistung aus der geplanten Hauptmaßnahme herausgelöst und in die Vorgezogene Maßnahme überführt. Die im Nachtragsangebot NA02 aufgeführte Position NA02 17.3 Stammschutz herstellen entfiel, da beide Bäume durch Bauzaun gesichert werden konnten, die zunächst aufgeführten beiden Positionen NA02 17.9 (Boden entsorgen Z1.1) und NA02 17.10 (Boden entsorgen Z2) wurden nach der vorliegenden LAGA-Analyse und den entsprechend der Bautagesberichte aufgeführten Abfuhrverrechnungen (die Wiegenoten lagen zur Prüfung noch nicht vor, es wurde der Faktor 1,5 angesetzt). Die Leistungen zur baubegleitenden Kampfmitteluntersuchung konnten entfallen, da Aufgrabungen nicht unter 80 cm GOK Bestand erfolgten. Ebenso entfiel die Position NA02 17.14 Abfangen der Grabenseiten, da bautechnisch nicht erforderlich. Die angebotenen Preise wurden fachtechnisch und rechnerisch geprüft.

Nachtragsangebot NA03 vom 05.11.2020 Betonschnittarbeiten Zierwand PuB

Position	Leistung	Menge	Angebot	Geprüft
NA03 2.19	Stahlbetonfundamente trennen	2,00 Stk		
Σ zusätzliche Leistungen N1:				

Begründung: die angebotenen Arbeiten wurden erforderlich, da bei den vorbereitenden Schachtarbeiten für die zukünftigen Zaunfundamente für die Einfriedung PuB bauseits vorhandene und auskragende Fundamente der Zierwand freigelegt worden sind, die ursprünglich durch das Vorgewerk abgetrennt werden sollten. Ebenso musste im weiteren Verlauf ein verbliebener Zierwandsockel abgetrennt werden. Um die Schnittarbeiten wirtschaftlich ausführen zu können, wurde zunächst durch wtm geprüft, ob das vorhandene Fundament für den zukünftigen Zaunpfosten verbleiben konnte und wie weit der Zierwandsockel abgetragen werden konnte. Die Arbeiten wurden anschließend durch NU Fa. Howeler-Kernbohrungen ausgeführt. Die angebotenen Preise wurden fachtechnisch und rechnerisch geprüft.

Die angebotenen Preise sind angemessen.

Position	Leistung	Menge	Angebot	Geprüft
Σ der Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse NA01-NA03 (alle Preise EUR in netto):				

Nach Prüfung der Nachtragsforderungen ergibt sich folgende neue Auftragssumme:

Hauptauftrag EUR Netto, M/MR - B - 33 - 2019 vom 24.09.2019:

Hauptauftrag EUR Netto bereinigt, für die Erstellung der ersten Nachtragsvereinbarung:

Σ der zu beauftragten zusätzlichen Leistungen der Nachträge Nr. NA01-NA03 EUR Netto:

Neue Gesamt Nettoauftragssumme:

zzgl. MwSt (hier: 19%):

Neue Gesamt Bruttoauftragssumme (MwSt-Satz = 19%):

III Kosten, Finanzierung, weitere Entwicklung:

Der AN ist über die neue Auftragssumme zu beauftragen.

Nach Prüfung der noch zu erbringenden Leistungen ergibt sich folgende neue Budgetprognose:

Auftragssumme ALT brutto (MwSt-Satz = 19%):	506.779,66 €
Auftragssumme NEU brutto (MwSt-Satz = 19%):	536.576,58 €

Verfasst: Aufgestellt: