

Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Hamburg Mitte  
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
Caffamacherreihe 1-3  
20355 Hamburg

Firma  
Klaus Hildebrandt  
Garten- und Landschaftsbau GmbH  
Poppenbütteler Bogen 40  
22399 Hamburg

Datum: 14.12.2022

Auftrags-Nr.: M/MR Ö-04/2021

Vergabeart: öffentliche Ausschreibung

PSP-Element:

Mittelbindungs-Nr.:

Vergabe-Nr.:

CSBF-ID:

Ansprechpartner:

Tel.:

## NACHTRAGSVEREINBARUNG NR. 05 zu Abschnitt I (BA I) zu Hauptauftrag Nr. M/MR Ö- 04/2021 vom 26.04.2021

- Baumaßnahme:** Erweiterung Pflanzen und Blumen  
Marseiller Straße in Hamburg-Mitte
- Bezug:** Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e) Nr. 04, 09, 10, 12, 19, 21 und 42  
zu Abschnitt I (BA I) vom 22.09.2021 bis 18.07.2022 (siehe Auflistung unten)
- Anlage:**
- Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung (bitte unverzüglich unterschrieben zurück!)
  - Kopie(n) geprüfte(s) Nachtragsangebot(e)
  - ☒ Kopie des Vergabevermerks vom 12.12.2022

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der vorgenannte Hauptauftrag im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg um die nachstehenden Nachtragsleistungen erweitert. Dabei handelt es sich ausschließlich um geänderte oder zusätzliche Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B, deren Beauftragung ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens nach § 22 VOB/A bzw. VOB/A EU zulässig ist. Im Einzelnen:

NA 04 zu BA I: Bewässerungstechnik vom 22.09.2021, geprüft am 03.11.2021

NA 09 zu BA I: Rinnen, Rigofill, Borde und Großsteinpflaster vom 13.11.2021, geprüft am 15.11.2021

NA 10 zu BA I: Erneuerung Schieber und Hydrant vom 13.11.2021, geprüft am 15.11.2021

NA 12 zu BA I: Erdarbeiten für Bewässerung PuB vom 10.12.2021, geprüft am 13.12.2021

NA 19 zu BA I: Bewässerung und Erdarbeiten Promenade vom 03.05.2022, geprüft am 20.05.2022

NA 21 zu BA I: Mulchweg Schaufenster PuB vom 26.02.2022, geprüft am 14.03.2022

NA 42 zu BA I: BAI Vorhaltung Pflaster für PuB vom 18.07.2022, geprüft am 14.03.2022

Nach Prüfung des/der Nachtragsangebote(s) ergibt sich die aktuelle Gesamtauftragssumme wie folgt:

1. Bisherige Auftragssumme (Hauptauftrag und frühere Nachträge Nr. 01, 03, 05, 07, 08, 11, 13 - 17, 23 - 29, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 43 - 50 zu BA I):

2. Aktuelle Nachtragsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B:

Nachtragsangebot Nr. NA 04 zu BA I vom 22.09.2021: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. NA 09 zu BA I vom 13.11.2021: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. NA 10 zu BA I vom 13.11.2021: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. NA 12 zu BA I vom 10.12.2021: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. NA 19 zu BA I vom 03.05.2022: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. NA 21 zu BA I vom 26.02.2022: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. NA 42 zu BA I vom 18.07.2022: geprüfte Endsumme

Summe der aktuellen Nachtragsangebote:

3. Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen

- entfallen: Ordnungszahl ,

- werden gemindert: Ordnungszahl -

insgesamt -

4. Damit ☒ erhöht / ☐ vermindert sich die bisherige Auftragssumme um

auf die aktuelle Gesamtauftragssumme (mit MwSt) in Höhe von

3.996.097,30 EUR Brutto

Für die Nachtragsleistungen wird vereinbart:

1. Fristen:

☐ Die Ausführungsfristen werden nicht berührt.

☐ Die Ausführungsfrist nach Nr. *Besondere Vertragsbedingungen (BVB)* wird  
um Werktagen ☐ verlängert / ☐ verkürzt.

☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den 10.08.2022 (Abnahme, bereits erfolgt) festgesetzt.

☐ Es gilt der Fristenplan gemäß Anlage.

Bei Fristüberschreitung gilt die Vertragsstrafe nach Ziffer 3 BVB.

2. Sonstiges: -


3. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Hamburg, den 14.12.2022

Hamburg, den 29/1/2023

(Auftraggeberin)

Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Hamburg Mitte  
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
Caffamacherreihe 1-3  
20355 Hamburg




Datum: 12.12.2022

**Vergabevermerk zu Nachauftrag Nr. 5**

Vertrags-Nr.:

M/MR Ö-04/2021

PSP-Elemente:



Projekt:

Erweiterung Pflanzen und Blumen - Teilbereich Marseiller Straße -  
Bauabschnitt I und II

Fachlos/Gewerk:

Straßen- und Landschaftsbauarbeiten inkl. Metallbauarbeiten

Auftragnehmer:

Fa. Klaus Hildebrandt GmbH

(im Nachfolgenden H-GLB genannt)

**I Angaben zum Auftrag:**

Hauptauftrag M/MR Ö 4/2021 vom: 26.04.2021

Bisherige Gesamtauftragssumme brutto:

3.737.058,27 €

Inhalt des Hauptauftrags Bauabschnitt I und II:

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Herstellen von Einfassungen und Belagsarbeiten, Belagsarbeiten in  
Straßennebenflächen, Pflanz- und Pflegeleistungen, Metallbau-, Zaunbau- und Stahlbetonarbeiten

Inhalt der bisherigen Nachtragsleistungen:

- VNA01, Vergabevermerk erstellt 23.11.2022, vorbereitende und baubegleitende Maßnahmen BA I  
u. II, Abbrucharbeiten BA I; €/brutto

- VNA02, Vergabevermerk erstellt 28.11.2022, Vegetations- und Bodenarbeiten BA I; €/brutto

- VNA03, Vergabevermerk erstellt 28.11.2022, Belagsflächen und Einfassungen BA I; €/brutto

- VNA04, Vergabevermerk erstellt 28.11.2022, Nachunternehmerleistungen Zaun- u.  
Metallbauarbeiten BA I; €/brutto



Bisherige Gesamtauftragssumme €/brutto:

3.941.042,49 €

**II Erforderliche Nachtragsleistungen (VOB/B §2 Nr.5, Leistungsänderungen und Nr.6, zusätzliche Leistungen):****II.1 Vorbemerkungen und Beurteilung der Preise:**

Die Leistungen der nachfolgenden Nachtragsangebote fassen die Leistungen zusammen, welche im Zusammenhang mit Abstimmungen, Erkenntnissen und aktueller Sachlagen auf Wunsch und der Erfordernissen von Pflanzen und Blumen (PuB) im Laufe der fortschreitenden Baumaßnahmen im Bauabschnitt I für die Erbringung der unter Ziffer I genannten Gesamtleistung erforderlich wurden, um die Arbeiten entsprechend der jeweils gewonnenen Erkenntnisse störungsfrei und ohne Unterbrechungen kontinuierlich durchführen zu können.

Der AN hat die Nachtragsangebote schriftlich eingereicht, diese wurden seitens POLA und in Abstimmung mit M|MR und PuB vorgeprüft, bei Bedarf und Erfordernis um weitere Leistungen ergänzt, ggf. gekürzt und es wurden zur Prüffähigkeit der Kalkulationsgrundlagen die Angebote von Lieferanten, Begleitschreiben mit Erläuterungen zu den Abläufen, zur Plausibilität von Nachkalkulation und Preisanpassungen und ggf. erforderlichen NU-Leistungen angefordert. Anschließend erfolgte die Prüfung der Nachtragsangebote mit den Empfehlungen zur Vergabe.

Für alle im Nachtragsauftrag anerkannten Teilleistungen gilt, dass sie zur Erbringung der Gesamtleistung technisch notwendig sind bzw. aus wirtschaftlichen Erwägungen Teilleistungen des Hauptauftrags ergänzen.

Die nachfolgenden Leistungen wurden geprüft. Die von POLA GmbH geprüften Nachtragsangebote wurden an M|MR weitergeleitet und zur Aufrechterhaltung des Bauablaufs dem Grunde und der Höhe nach seitens M/MR freigegeben. Kalkulationsgrundlagen sind in den Nachtragsangeboten aufgeführt.

Die Preisprüfung erfolgte auf der Basis der Nachtragskalkulation, der Urkalkulation, vergleichbarer Preise des HA und vergleichender marktüblicher Preise. Die Preise wurden von POLA GmbH ggf. unter Hinzuziehung der Fachplaner geprüft. Die geprüften Preise der Nachtragsangebote sind angemessen. Sie entsprechen entweder den vergleichbaren Angebotspreisen des HA oder den marktüblichen Vergleichspreisen.

## II.2 Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse (alle nachfolgend aufgeführten Preise EUR in netto):

**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA04PSP02\_Bewässerungstechnik-PuB, Prüfung vom 03.11.21**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
07.01.01.001	PE-Rohr DA75 lfm PE-Rohr DN 65 DA75 einschliesslich aller Form und Verbindungsstücke als Schweissverbinder lie	80 m		
01.07.02.002	Trinkwasserleitung PE 80/ DN40 verlegen	-80 m		
07.01.01.002	T-Stück als Gussformstück DN 100 liefern und komplett mit allen Dichtungen incl. demontage der alten Rückschla	1 Stck		
01.07.02.006	Keilovalschieber DN 40 liefern und einbauen	-1 Stck		
07.01.01.003	Wasserschieber DN 80 mit Handrad incl. aller Schrauben und Dichtungen liefern und einbauen	1 Stck		
01.07.02.003	Anschluss an bestehende Wasserleitung herstellen	-1 Stck		
07.01.01.004	Rohrleitung im Schacht DA90 mit allen Flansch-Verbindungen und allen Schweissbögen PE DA 90 zur Anbindung der	1 Stck		
07.01.01.005	Mauerabdichtung für die Rohrleitung Da 90 mit einer dichtung Typ Link Seal als Ringraumdichtung für 125mm Kern	1 Stck		
07.01.01.006	PE-Rohr DA90 als Rohrleitung bis zur Verteilung der Ringleitung	12 m		
07.01.01.007	Kernlochnbohrung durch gemauerten Wasserschacht	1 Stck		
01.07.03.001	Trinkwasserleitung PE 80/ DN40 verlegen	-380 m		
07.01.02.001	PE-Rohr DA75 lfm PE-Rohr DN 65 DA75 einschliesslich aller Form und Verbindungsstücke als Schweissverbinder lie	380 m		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA04PSP02_Bewässerungstechnik-PuB:				

**Begründung:**

Leistung erforderlich, da seitens NU [REDACTED] Bedenken ggü. den beauftragten Leitungsquerschnitten zu den Bewässerungsleitungen geäußert wurden:  
 aufgrund der vielen Abzweige, Hydranten und Einspeisungen ist der Querschnitt der PE-Leitungen auf DN 65 zu erhöhen.  
 Eine ausreichende Bewässerung wäre mit dem bisher gewählten DN/OD 40 nicht zu gewährleisten. Die entsprechend hierzu beauftragten Positionen des ALV wurden in Abzug gebracht.



**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA09PSP02\_Rinnen\_Borde\_Großpflaster\_Rigole, Prüfung vom 15.11.21**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
12.01.01.001	Ulma V+ 200 Rinne/ R200G00R vz. Zarge 1000 x 236 x 220mm liefern und einbauen incl. Guss-Stegrost V200/ Last D4	18 m		
12.01.01.002	Stirnwand liefern und einbauen	8 Stck		
12.01.01.003	Ulma V+200 Einlaufkasten inkl. schlammfang vz. Zarge 500 x 236 x 550mm liefern und einbauen	4 Stck		
12.01.01.004	Granitborde gesägt und geflammt 6/20/100cm grau liefern und als Läuferstein neben die Rinnen setzen incl. Zusc	20 m		
12.01.01.005	Randeinfassung einzeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 160- 200/160/160mm Fundament Rückstütze C20/25 D 20cm	56 m		
12.01.01.006	Hofablauf mit Gussabdeckung liefern und einbauen	3 Stck		
12.01.01.007	Boden/ Auffüllungen lösen fördern lagern Abtrag-T bis 3m Auffüllungen Förderweg 300m	50 m <sup>3</sup>		
12.01.01.008	Dränschicht Kies als Rigolenaufleger 2/4 D 15cm in Streifen B 100cm	8 m <sup>2</sup>		
12.01.01.009	Speicher- Versickeranlage (Rigolenfüllkörper) aus PP	7 Stck		
12.01.01.010	Frontgitter wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen der	2 Stck		
12.01.01.011	Schachtsystem für Rigole	1 Stck		
12.01.01.012	Sandfang	1 Stck		
12.01.01.013	Dichtring, Sandfang	1 Stck		
12.01.01.014	Dichtring, Schachtverlängerung	1 Stck		
12.01.01.015	Verlängerung, ID 500	1 Stck		
12.01.01.016	Schmutzfänger groß mit Feinfilter	1 Stck		
12.01.01.017	Trenn- und Filtervlies	30 m <sup>2</sup>		
12.01.01.018	AWASCHACHT Betonauflagerring 1000/800/C3 DN625	1 Stck		
12.01.01.019	Schachtabdeckung DN625 Klasse B125	1 Stck		
12.01.01.020	Einlauftrichter	1 Stck		
12.01.01.021	Filterschicht Sand H 10cm B 80cm	1 m <sup>3</sup>		
12.01.01.022	Vefüllung seiti. Arbeitsraum, Boden liefern einbauen verdichten DPr0,97 D 50-80cm mit Gerät,	10m <sup>3</sup>		
12.01.01.023	Arbeitsraum verfüllen Einbau-H 3m Boden gelagert SE	20 m <sup>3</sup>		
12.01.01.024	Reinigungsschacht Rigo Clean 500, DA 400 m.seiti. Zulauf KG DN 150, Abdeckung Guss Sicku-Control Klasse D m. Ve	1 Stck		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA09PSP02_Rinnen_Borde_Großpflaster_Rigole:				

**Begründung:**

Nach Abstimmung mit M/MR und PuB wurde die Entwässerungsplanung im Bereich Alter Botansicher Garten entsprechend den Vorgaben von PuB umgeplant und um Rinnen, zusätzliche Hofabläufe und einer zusätzlichen Rigole ergänzt. Diese Leistung ersetzt die mit PuB im Vorfeld abgestimmte und bestätigte Ausführungsplanung der Entwässerung über die Rinne vor Tor 5 / Vorplatz CCH. Abweichende EPs bzw. Zulagen aufgrund tagesaktuellen Preisanpassungen, da bereits alle weiteren Rigolenelemente bereits geliefert waren.

Kalkulation für Granitborde ist noch nachzureichen.

**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA10PSP02\_Wasserschleiber+Hydrant, Prüfung vom 15.11.21**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
13.01.01.001	Wasserschleiber DN 100 mit Einbaugarnitur inklusive aller	1 Stck		
13.01.01.002	Flanschen Red-Stück Typ FFR-Stück DN 100/ DN 80	1 Stck		
13.01.01.003	Flansch Bogen DN 80 als N-Stück komplett mit Schrauben und	1 Stck		
13.01.01.004	Hydrant DN 80 RD 1,25m	1 Stck		
13.01.01.005	Einschweißbund DN 100 DA 90 komplett mit Los-Stahlflansch DN	2 Stck		
13.01.01.006	Schweiß T-Stück DA 90 liefern und montieren	1 Stck		
13.01.01.007	Schweißmuffen DA 90	2 Stck		
13.01.01.008	Schweiß-Red-Stück DA 90 /DA75 liefern und montieren	1 Stck		
13.01.01.009	Einschweißbund DN 65 DA 75 komplett mit Los-Stahlflansch DN	2 Stck		
13.01.01.010	Schweiß-Red-Stück DA 75 /DA63 liefern und montieren	1 Stck		
13.01.01.011	Schweiß T-Stück DA 63 liefern und montieren	1 Stck		
13.01.01.012	Schweiß-Red-Stück DA63 DA40 liefern und montieren	1 Stck		
13.01.01.013	Schweißbogen DA 63 liefern und montieren	2 Stck		
13.01.01.014	Alprene Klemmverbinder Bogen 90° DA 40 A16 Ploy 16 plus	2 Stck		
13.01.01.015	PVC Klebemuffe DA 50 x 1 1/2" IG liefern und montieren	1 Stck		
13.01.01.016	Alprene Klemmverbinder Anschlussverschraubung DA 40 x1	1 Stck		
13.01.01.017	Vorhandenes Material ausbauen, zwischentransportieren und entsorgen	1 psch		
13.01.01.018	Freilegung des Hydranten und des Schiebers in mehreren Teilschritten - Baggerarbeit mit unterstützender Handar	1 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA10PSP02_Wasserschleiber+Hydrant:				

**Begründung:**

Leistung des Austausches der Bestandshydranten und -Schieber PuB als NU-Leistung erforderlich, da der vorhandene Hydrant undicht schließt.

**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA12PSP02\_Bewässerung\_PuB, Prüfung vom 13.12.21**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
15.01.01.001	Arbeiten wie das Öffnen und Verschliessen von Rohrgräben für bauseits gelieferte Bewässerungstechnik gem. anli	1 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA12PSP02_Bewässerung_PuB:				

**Begründung:**

Leistung für PuB erforderlich, da auf Wunsch, Bitte und unter Anweisung von PuB die Leitungsgräben für die seitens PuB bauseits gelieferte und zu erstellende Bewässerungstechnik (Beregnungsanlage) durch H-GLB erstellt wurden.

Ausführung in XXXXXXXXXX

**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA19NEU\_Erdarbeiten+Leerrohre\_PuB, Prüfung vom 20.05.22**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
22.01.02.001	Arbeiten zum Umverlegen Stromleitungen PUB Richtung Anschlußkasten am Gewächshaus gem. Anlage	1 psch		
22.01.03.001	Erdarbeiten für Bewässerungsarbeiten PUB im Bereich Drehtor	1 psch		
22.01.04.001	Erdarbeiten für Bewässerungsarbeiten PUB rechts und links des Balkons	1 psch		
22.01.05.001	Boden Graben Wasserversorgungsltg lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m GU SE	52 m		
22.01.05.002	Untergrund verdichten Graben	26 m <sup>2</sup>		
22.01.05.003	Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern	52 m		
22.01.05.004	Boden Einbettung Rohr bis DN100 einbauen verdichten D 90cm Sohlen-B 0,5-0,6m	52 m		
22.01.05.005	Boden gelagert einbauen Vegetationsfläche SU verdichten durch Einbaugeräte Einbau-H 0,5m	2 m <sup>3</sup>		
22.01.05.006	Kabelschutzhohr bauseits gestellt durch PUB einsanden Erdoberfläche-Rohrscheitel D 0,6-0,8m	52 m		
22.01.05.007	Zulage für die Ausführung in Teilstrecken unter 15m Teillänge	52 m		
22.01.06.001	Boden Graben Wasserversorgungsltg lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m GU SE	32,5 m		
22.01.06.002	Untergrund verdichten Graben	16 m <sup>2</sup>		
22.01.06.003	Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern	32,5 m		
22.01.06.004	Boden Einbettung Rohr bis DN100 einbauen verdichten D 90cm Sohlen-B 0,5-0,6m	32,5 m		
22.01.06.005	Boden gelagert einbauen Vegetationsfläche SU verdichten durch Einbaugeräte Einbau-H 0,5m	1,5 m <sup>3</sup>		



22.01.06.006	Kabelschutzrohr PUB-Alter Bot. Garten PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 100mm liefern einsenden	32,5 m	
22.01.06.007	Zulage für die Ausführung in Teilstrecken unter 15m Teillänge	32,5 m	
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA19NEU_Erdarbeiten+Leerrohre_PuB:			

**Begründung:**

Leistung für PuB erforderlich, da auf Wunsch, Bitte und unter Anweisung von PuB die Leitungsgräben für die seitens PuB bauseits gelieferte und zu erstellende Bewässerungstechnik (Beregnungsanlage) durch H-GLB erstellt wurden.

Auf Wunsch und Vorgabe von PuB wurden des weiteren Leerrohrtrassen als Querungen von Wegeflächen für mögliche zukünftige Trassenverläufe vorgestreckt.

Arbeiten wurden im Jahr 2022 ausgeführt, da die Arbeiten für die bauseits von PuB gestellte Beregnungsanlage vor der Ausführung der Pflanzarbeiten ausgeführt werden sollte.

**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA21PSP02\_Mulchweg, Prüfung vom 14.03.22**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
24.01.01.001	Holz hackschnitzel 5-40mm liefern und in Handarbeit verteilen, vorher Boden planieren und 10cm Natursteinschott	56 m <sup>2</sup>		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter gNA21PSP02_Mulchweg:				

**Begründung:**

Leistung erforderlich für die Schließung der Wegefläche zwischen dem Mulchweg Schaufenster 1.BA/Höhe Taxodium-Becken und dem neuen Weg Höhe Lehmann-Platane entlang Schaufenster 2.BA

**Geprüftes Nachtragsangebot - gNA42\_Einlagerung-Pflaster-BA1\_PuB, Prüfung vom 18.07.22**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
45.01.01.001	Pflasterlieferung - Gapston finerro VZ4 M	10,03 m <sup>2</sup>		
45.01.01.002	Werkspaletten Klostermann	2 Stck		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter gNA42_Einlagerung-Pflaster-BA1_PuB:				

**Begründung:**

M/MR bzw. die Unterhaltung PuB wünscht für ggf. erforderliche Reparaturen/Austausch des verbauten Pflasters (aufgrund verwendeter Sonderfarbe und -format) in der Unterhaltung eine entsprechende Vorhaltung von Pflaster auf dem Betriebshof PuB, Tiergartenstraße.

**Kostenzusammenstellung der aufgeführten und geprüften Nachtragsangebote**

Σ Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse gNA04, gNA09, gNA10, gNA12, gNA19, gNA21, gNA42 (EUR netto):

**Nach Prüfung der Nachtragsforderung ergibt sich folgende neue Auftragssumme:**

Hauptauftrag M/MR Ö 4/2021 EUR netto vom 26.04.2021 einschl. bisherige VNA01-04:

Hauptauftrag EUR Netto bereinigt, für die Erstellung der fünften Nachtragsvereinbarung:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA04PSP02\_Bewässerungstechnik-PuB EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA09PSP02\_Rinnen\_Borde\_Großpflaster\_Rigole EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA10PSP02\_Wasserschieber+Hydrant EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA12PSP02\_Bewässerung\_PuB EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA19PSP02\_Zurückweisung\_Bewässerung-PuB EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA21PSP02\_Mulchweg EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA42\_Einlagerung-Pflaster-BA1\_PuB EUR netto:

Neue Gesamt Nettoauftragssumme:

zzgl. MwSt (hier: 19%):

Neue Gesamt Bruttoauftragssumme (MwSt-Satz = 19%):

**III Kosten, Finanzierung, weitere Entwicklung:**

Der AN ist über die neue Auftragssumme zu beauftragen.

Nach Prüfung der noch zu erbringenden Leistungen ergibt sich folgende neue Budgetprognose:

Auftragssumme ALT brutto (MwSt-Satz = 19%):

3.941.042,49 €

Auftragssumme NEU brutto (MwSt-Satz = 19%):

3.996.097,30 €

Verfasst:

(Berlin, 12.12.22, POLA GmbH, i.A. ....)

Aufgestellt:

.....

Anhang:

- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA04PSP02\_Bewässerungstechnik-PuB, Prüfung vom 03.11.21
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA09PSP02\_Rinnen\_Borde\_Großpflaster\_Rigole, Prüfung vom 15.11.21
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA10PSP02\_Wasserschieber+Hydrant, Prüfung vom 15.11.21
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA12PSP02\_Bewässerung\_PuB, Prüfung vom 13.12.21
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA19NEU\_Erdarbeiten+Leerrohre\_PuB, Prüfung vom 20.05.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA21PSP02\_Mulchweg, Prüfung vom 14.03.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA42\_Einlagerung-Pflaster-BA1\_PuB, Prüfung vom 18.07.22