

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Firma:
Klaus Hildebrandt
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Poppenbütteler Bogen 40
22399 Hamburg

Datum: 14.12.2022

Auftrags-Nr.: M/MR Ö-04/2021

Vergabeart: öffentliche Ausschreibung

PSP-Element:

Mittelbindungs-Nr.:

Vergabe-Nr.:

CSBF-ID:

Ansprechpartner:

Tel.:

NACHTRAGSVEREINBARUNG NR. 02 zu Abschnitt I (BA I) zu Hauptauftrag Nr. M/MR Ö- 04/2021 vom 26.04.2021

- Baumaßnahme:** Erweiterung Pflanzen und Blumen
Marseiller Straße in Hamburg-Mitte
- Bezug:** Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e) Nr. 11, 14, 25, 31, 32, 47 und 50 zu Abschnitt I (BA I)
vom 13.11.2021 bis 09.12.2022 (siehe Auflistung unten)
- Anlage:**
- Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung (bitte unverzüglich unterschrieben zurück!)
 - Kopie(n) geprüfte(s) Nachtragsangebot(e)
 - ☒ Kopie des Vergabevermerks vom 12.12.2022

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der vorgenannte Hauptauftrag im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg um die nachstehenden Nachtragsleistungen erweitert. Dabei handelt es sich ausschließlich um geänderte oder zusätzliche Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B, deren Beauftragung ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens nach § 22 VOB/A bzw. VOB/A EU zulässig ist. Im Einzelnen:

NA 11 zu BA I: Efeumatten vom 13.11.2021, geprüft am 15.11.2021

NA 14 zu BA I: Sieben von Böden vom 28.01.2022, geprüft am 31.01.2022

NA 25 zu BA I: Wiesenansaat/ Pflegegang vom 26.04.2022, geprüft am 13.05.2022

NA 31 zu BA I: Düngung gem. Düngermanalyse vom 08.07.2022, geprüft am 15.07.2022

NA 32 zu BA I: Kompostlieferung vom 08.07.2022, geprüft am 15.07.2022

NA 47 zu BA I: Zusätzl. Leistungen Fertigstellungspflege vom 10.11.2022, geprüft am 12.11.2022

NA 50 zu BA I: Efeumatte und Diverses vom 09.12.2022, geprüft am 12.12.2022

Nach Prüfung des/der Nachtragsangebote(s) ergibt sich die aktuelle Gesamtauftragssumme wie folgt:

1. Bisherige Auftragssumme (Hauptauftrag und frühere Nachträge Nr. 01, 03, 07, 16, 23, 28 und 34 zu BA I):

2. Aktuelle Nachtragsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B:

Nachtragsangebot Nr. NA 11 zu BA I vom 13.11.2021: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. NA 14 zu BA I vom 28.01.2022: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. NA 25 zu BA I vom 26.04.2022: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. NA 31 zu BA I vom 08.07.2022: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. NA 32 zu BA I vom 08.07.2022: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. NA 47 zu BA I vom 10.11.2022: geprüfte Endsumme
Nachtragsangebot Nr. NA 50 zu BA I vom 09.12.2022: geprüfte Endsumme

Summe der aktuellen Nachtragsangebote:

3. Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen

- entfallen: Ordnungszahl -

- werden gemindert: Ordnungszahl -

insgesamt -

4. Damit ☒ erhöht / ☐ vermindert sich die bisherige Auftragssumme um

auf die aktuelle Gesamtauftragssumme (mit MwSt) in Höhe von

3.869.747,33 EUR Brutto

Für die Nachtragsleistungen wird vereinbart:

1. Fristen:

☐ Die Ausführungsfristen werden nicht berührt.

☐ Die Ausführungsfrist nach Nr. *Besondere Vertragsbedingungen (BVB)* wird
um Werkzeuge ☐ verlängert / ☐ verkürzt.

☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den 10.08.2022 (Abnahme, bereits erfolgt) festgesetzt.

☐ Es gilt der Fristenplan gemäß Anlage.

Bei Fristüberschreitung gilt die Vertragsstrafe nach Ziffer 3 BVB.

2. Sonstiges: -

3. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Hamburg, den 14.12.2022

(Auftraggeberin)

Hamburg, den 29.11.2022

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg




Datum: 12.12.2022

Vergabevermerk zu Nachauftrag Nr. 2

Vertrags-Nr.:
PSP-Elemente:

M/MR Ö-04/2021



Projekt:

Erweiterung Pflanzen und Blumen - Teilbereich Marseiller Straße -
Bauabschnitt I und II

Fachlos/Gewerk:

Straßen- und Landschaftsbauarbeiten inkl. Metallbauarbeiten

Auftragnehmer:

Fa. Klaus Hildebrandt GmbH

(im Nachfolgenden H-GLB genannt)

I Angaben zum Auftrag:

Hauptauftrag M/MR Ö 4/2021 vom: 26.04.2021

Bisherige Gesamtauftragssumme brutto:

3.737.058,27 €

Inhalt des Hauptauftrags Bauabschnitt I und II:

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Herstellen von Einfassungen und Belagsarbeiten, Belagsarbeiten in
Straßennebenflächen, Pflanz- und Pflegeleistungen, Metallbau-, Zaunbau- und Stahlbetonarbeiten

Inhalt der bisherigen Nachtragsleistungen:

- VNA01, Vergabevermerk erstellt 23.11.2022, vorbereitende und baubegleitende Maßnahmen BA I
u. II, Abbrucharbeiten BA I; €/brutto



Bisherige Gesamtauftragssumme €/brutto:

3.823.145,18 €

II Erforderliche Nachtragsleistungen (VOB/B §2 Nr.5, Leistungsänderungen und Nr.6, zusätzliche Leistungen):**II.1 Vorbemerkungen und Beurteilung der Preise:**

Die Leistungen der nachfolgenden Nachtragsangebote fassen die Leistungen aller Vegetations- (Efeumatten, Wiesenansaat, Dünger und zusätzliche Leistungen Fertigstellungspflege) sowie aller Bodenarbeiten (Sieben von Böden und Kompostlieferung) im Bauabschnitt I zusammen, welche im Laufe der fortschreitenden Baumaßnahmen für die Erbringung der unter Ziffer I genannten Gesamtleistung erforderlich wurden, um die Arbeiten entsprechend der jeweils gewonnenen Erkenntnisse störungsfrei und ohne Unterbrechungen kontinuierlich durchführen zu können.

Der AN hat die Nachtragsangebote schriftlich eingereicht, diese wurden seitens POLA und in Abstimmung mit M|MR vorgeprüft, bei Bedarf und Erfordernis um weitere Leistungen ergänzt, ggf. gekürzt und es wurden zur Prüffähigkeit der Kalkulationsgrundlagen die Angebote von Lieferanten, Begleitschreiben mit Erläuterungen zu den Abläufen, zur Plausibilität von Nachkalkulation und Preisanpassungen und ggf. erforderlichen NU-Leistungen angefordert. Anschließend erfolgte die Prüfung der Nachtragsangebote mit den Empfehlungen zur Vergabe.

Für alle im Nachtragsauftrag anerkannten Teilleistungen gilt, dass sie zur Erbringung der Gesamtleistung technisch notwendig sind bzw. aus wirtschaftlichen Erwägungen Teilleistungen des Hauptauftrags ergänzen.

Die nachfolgenden Leistungen wurden geprüft. Die von POLA GmbH geprüften Nachtragsangebote wurden an M|MR weitergeleitet und zur Aufrechterhaltung des Bauablaufs dem Grunde und der Höhe nach seitens M/MR freigegeben. Kalkulationsgrundlagen sind in den Nachtragsangeboten aufgeführt.

Die Preisprüfung erfolgte auf der Basis der Nachtragskalkulation, der Urkalkulation, vergleichbarer Preise des HA und vergleichender marktüblicher Preise. Die Preise wurden von POLA GmbH ggf. unter Hinzuziehung der Fachplaner geprüft. Die geprüften Preise der Nachtragsangebote sind angemessen. Sie entsprechen entweder den vergleichbaren Angebotspreisen des HA oder den marktüblichen Vergleichspreisen.

II.2 Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse (alle nachfolgend aufgeführten Preise EUR in netto):

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA11PSP02_Efeumatten, Prüfung vom 15.11.21

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
14.01.01.001	Efeu Standard Matte 100 x100cm liefern und einbauen - Böschung vorher modellieren (aufgrund der vorhandenen	1 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA11PSP02_Efeumatten:				

Begründung:

Leistung erforderlich aufgrund von unklaren, nicht abzutragenden Wurzelgeflecht an, auf Wunsch von PuB zu erhaltenden Bestandsbäumen im Bereich Böschung hinter Tor 5. Hierdurch war kein weiterer Bodenabtrag durch Spülen oder Saugen möglich, wodurch sehr steile Böschung entstand. Zur Böschungssicherung erfolgt daher hier in Abstimmung mit PuB eine Bepflanzung mittels Efeuvegetationsmatten.

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA14PSP02_NEU_sieben-von_Z2, Prüfung vom 31.01.22

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
17.01.01.001	Boden vor Ort lagernd sieben	608 m ³		
17.01.01.002	Ausgesiebtes Material entsorgen - Z2	150 t		
17.01.01.003	Minderkosten zu Position 1.9.1.13 da die in dieser Position beschriebene Lieferung von Oberboden eingespart wird	500 m ³		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA14PSP02_NEU_sieben-von_Z2:				

Begründung:

Auf Grundlage einer der vorliegenden LAGA-Analyse MP6 wird in Abstimmung mit M/MR und PuB der vorhandene, beräumten Oberboden vor Ort ausgesiebt und als Ausgangsstoff für weitere Beimischungen von Kompost und Sand für den Oberboden der Rasenflächen verwendet. Das Ergebnis einer vorherige Beprobung nach aktuellem Bodenschutzgesetz bestätigt, das der Einbau des gesiebten Materials mit Beimischung von Sand und Kompost unbedenklich ist. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Nachweis.

Hierdurch werden zusätzliche Kosten in Höhe von [REDACTED] für die Entstorgung von Z2-Böden eingespart. Leistung dem Grund und der Höhe nach freigegeben. Siehe dazu Protokolle der Bauberatungen BB025 [REDACTED] und BB027 [REDACTED]

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA25PSP02_Wiesenansaat, Prüfung vom 13.05.22

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
28.01.01.001	Schnellbegrünungssaatgut für Wiesenansaat liefern und aussaen, gem. Herstellervorgaben Rieger Hoffmann - Buchw	2860 m ²		
28.01.01.002	Schnellbegrünung vor der Samenbildung abmähen und auf der Fläche als Mulchung belassen	2860 m ²		
01.09.09.003	Abdecken der Wiesenansaat mit Heumulch 500g/m2	-2860 m2		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA25PSP02_Wiesenansaat:				

Begründung:

Spezifikation ersetzt das zum Zeitpunkt der Aussaat nicht lieferbare Produkt Heumulchschicht zum Schutz der Wiesenansaat vor Vogelfraß und starker Sonneneinstrahlung.

Der Schnellkeimer Buchweizen ist vor Blüte/spätestens vor Samenreife abzuschneiden und verbleibt als Mulchschicht auf der Fläche. Abrechnung nach Aufmaß.

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA31_Dünger, Prüfung vom 15.07.22

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
01.09.02.010	Hornspäne, grob aufbringen und einarbeiten	6900 m ²		
01.09.02.020	wie vor, jedoch Urgesteinsmehl 30g/m2	6900 m ²		
01.09.02.030	wie vor, jedoch Golf-Algin A - 50g/m2	6900 m ²		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA31_Dünger:				

Begründung:

Leistung erforderlich, da Bodenanalyse vom 21.04.22 eine Nachsteuerung der aufzubringenden und beauftragten Düngergaben erforderte (Mail [REDACTED] vom 18.05.22)

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA32_Kompostlieferung, Prüfung vom 15.07.22

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
35.01.01.001	Zulage zur Pos. 1.9.1.13 für die Lieferung von Kompost	200 m ³		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter gNA32_Kompostlieferung:				

Begründung:

Lieferleistung Kompost erforderlich für die Zumischung von Kompost zu gesiebttem Oberboden in Bereich Wiesenansaat / Gehölzunterpflanzung Marseiller Promenade, da bauseits von PuB kein weiter Kompost bereitgestellt werden konnte.

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA47PSP02_zusätzliche-Leistungen_Fertigstellungspflege, Prüfung vom 12.11.22

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
42.01.01.001	Fremdkräuter aus Rasen und Wiesenflächen sowie Wurzelunkräuter, die im Wurzelfilz von Bestandsbäumen vorhanden	1 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter gNA47PSP02_zusätzliche-Leistungen_Fertigstellungspflege:				

Begründung:

Leistungen zusätzlich zur Fertigstellungspflege erforderlich, da auf den bauseits zur Verfügung gestellten Böden / Komposten ein übermäßiges starkes Aufkommen von Wurzelunkräutern auftrat und zur Abnahme bzw. zur feierlichen Übergabe ein zusätzlicher Pflegegang erforderlich wurde.

Geprüftes Nachtragsangebot - gNA50 Efeumatte und Diverses, Prüfung vom 12.12.22

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
45.01.01.001	Efeu Standard Matte 100 x100cm liefern und einbauen	1 psch		
45.01.01.002	Vorhandene Schieber- und Hydrantenkappen sichern und im Rahmen der Pflaster- Asphaltarbeiten auf Höhe setzen	4 Stck.		
45.01.01.003	Torfeststeller mit Granitkleinpflaster umpflastern	8 Stck.		
45.01.01.004	Nach Abnahme Bestandshydranten in bereits angesäeten Rasen- und Wiesenflächen mit Oberboden abgedeckt	1 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter gNA50_ Efeumatte und Diverses:				

Begründung:

Leistungen zusätzlich erforderlich, da eine sehr steile Böschung im Bereich "Entfluchtung" mit Efeumatten bepflanzt werden musste, um die Errosion der Böden zu vermeiden. Die Leistung wurde vorab mit [REDACTED] und [REDACTED] abgestimmt. Die Schieberkappen befinden sich im Bereich der Rasenwaben.

Die Torfeststeller wurden nach vorheriger Abstimmung mit [REDACTED] und [REDACTED] umpflastert.

Die Bestandshydranten konnten ohne Weiteres nicht auf Höhe gebracht werden, daher wurde eine großflächige Geländemodelierung mit Oberbodenauftrag um die betroffenen Hydranten abgestimmt.

Kostenzusammenstellung der aufgeführten und geprüften Nachtragsangebote

Σ Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse gNA11, gNA14, gNA25, gNA31, gNA32, gNA47 (EUR netto):

Nach Prüfung der Nachtragsforderung ergibt sich folgende neue Auftragssumme:

Hauptauftrag M/MR Ö 4/2021 EUR netto vom 26.04.2021 einschl. bisherige VNA01:

Hauptauftrag EUR Netto bereinigt, für die Erstellung der zweiten Nachtragsvereinbarung:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA11PSP02_Efeumatten EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA14PSP02_NEU_sieben-von_Z2 EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA25PSP02_Wiesenansaat EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA31_Dünger EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA32_Kompostlieferung EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA47PSP02_zusätzliche-Leistungen_Fertigstellungspflege EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA50 Efeumatte und Diverses EUR netto:

Neue Gesamt Nettoauftragssumme:

zzgl. MwSt (hier: 19%):

Neue Gesamt Bruttoauftragssumme (MwSt-Satz = 19%):

III Kosten, Finanzierung, weitere Entwicklung:

Der AN ist über die neue Auftragssumme zu beauftragen.

Nach Prüfung der noch zu erbringenden Leistungen ergibt sich folgende neue Budgetprognose:

Auftragssumme ALT brutto (MwSt-Satz = 19%):

Auftragssumme NEU brutto (MwSt-Satz = 19%):

3.823.145,18 €

3.869.747,33 €

Verfasst:

(Berlin, 12.12.22, POLA GmbH, i.A. ...)

Aufgestellt:

...

Anhang:

- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA11PSP02_Efeumatten, Prüfung vom 15.11.21
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA14PSP02_NEU_sieben-von_Z2, Prüfung vom 31.01.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA25PSP02_Wiesenansaat, Prüfung vom 13.05.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA31_Dünger, Prüfung vom 15.07.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA32_Kompostlieferung, Prüfung vom 15.07.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA47PSP02_zusätzliche-Leistungen_Fertigstellungspflege, Prüfung vom 12.11.22
- Geprüftes Nachtragsangebot - gNA50 Efeumatte und Diverses, Prüfung vom 12.12.22