

Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Hamburg Mitte  
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
Caffamacherreihe 1-3  
20355 Hamburg

Firma  
Wiese und Suhr  
Garten- und Landschaftsbau GmbH  
Heykenauweg 6  
21147 Hamburg

Datum: 12.12.2022  
Auftrags-Nr.: M/MR Ö-15/2018  
Vergabeart: öffentliche Ausschreibung  
PSP-Element: [REDACTED]  
Mittelbindungs-Nr.: [REDACTED]  
Vergabe-Nr.: [REDACTED]  
CSBF-ID: [REDACTED]  
Ansprechpartner: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

### **NACHTRAGSVEREINBARUNG NR. 06 zu Los 2 Stephansplatz (SP) zu Hauptauftrag Nr. M/MR Ö-15/2018 vom 05.09.2018**

- Baumaßnahme:** Umgestaltung Dag-Hammarskjöld-Platz,  
Eingang Dammtor Pflanzen und Blumen/ Stephansplatz in Hamburg-Mitte
- Bezug:** Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e) Nr. Los 2 (Stephansplatz) 08, 09, 20, 26, 30, 34,  
und 36 vom 01.07.2019 bis 20.05.2020 (siehe Auflistung unten)
- Anlage:**
- Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung (bitte unverzüglich unterschrieben zurück!)
  - Kopie(n) geprüfte(s) Nachtragsangebot(e)
  - ☒ Kopie des Vergabevermerks vom 10.11.2022

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der vorgenannte Hauptauftrag im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg um die nachstehenden Nachtragsleistungen erweitert. Dabei handelt es sich ausschließlich um geänderte oder zusätzliche Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B, deren Beauftragung ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens nach § 22 VOB/A bzw. VOB/A EU zulässig ist. Im Einzelnen:

Los 2 Stephansplatz NA08: Lava 8/16 vom 01.07.2019, geprüft am 05.09.2019

Los 2 Stephansplatz NA09: Wurzelvorhang vom 03.07.2019, geprüft am 05.09.2019

Los 2 Stephansplatz NA20: Bodenumfuhr (Füllsand) vom 30.08.2019, geprüft am 12.02.2021

Los 2 Stephansplatz NA26: Baugrundverbesserung Rampe vom 18.11.2019, geprüft am 22.11.2019

Los 2 Stephansplatz NA30: Boden mischen vom 10.01.2020, geprüft am 14.05.2021

Los 2 Stephansplatz NA34: Boden absaugen vom 19.06.2020, geprüft am 29.06.2021

Los 2 Stephansplatz NA36: Bodenentsorgung DK vom 20.05.2020, geprüft am 26.05.2020

Nach Prüfung des/der Nachtragsangebote(s) ergibt sich die aktuelle Gesamtauftragssumme wie folgt:

1. Bisherige Auftragssumme (Hauptauftrag und frühere Nachträge Nr. Los 1 (DHP) 01 - 42 und Los 2 (SP) 01, 02, 05, 12, 13, 15, 43 und 51): 4.777.501,20 EUR Brutto

2. Aktuelle Nachtragsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B:

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA08 vom 01.07.2019: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA09 vom 03.07.2019: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA20 vom 30.08.2019: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA26 vom 18.11.2019: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA30 vom 10.01.2020: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA34 vom 19.06.2020: geprüfte Endsumme  
Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA36 vom 07.02.2022: geprüfte Endsumme

Summe der aktuellen Nachtragsangebote:

3. Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen

- entfallen: Ordnungszahl -  
- werden gemindert: Ordnungszahl -

insgesamt -

4. Damit ☒ erhöht / ☐ vermindert sich die bisherige Auftragssumme um

auf die aktuelle Gesamtauftragssumme (mit MwSt) in Höhe von

4.877.548,13 EUR Brutto

Für die Nachtragsleistungen wird vereinbart:

1. Fristen:

☐ Die Ausführungsfristen werden nicht berührt.

☐ Die Ausführungsfrist nach Nr. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) wird  
um Werktage ☐ verlängert / ☐ verkürzt.

☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den 08.12.2021 (Abnahme, bereits erfolgt) festgesetzt.

☐ Es gilt der Fristenplan gemäß Anlage.

Bei Fristüberschreitung gilt die Vertragsstrafe nach Ziffer 3 BVB.

2. Sonstiges: -

3. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Hamburg, den 12.12.2022

Hamburg, den 22.12.2022

(Auftraggeberin)

Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Hamburg Mitte  
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
Caffamacherreihe 1-3  
20355 Hamburg




Datum: 10.11.2022

**Vergabevermerk zu Nachauftrag Nr. 06**

Vertrags-Nr.:  
PSP-Elemente:

M/MR - Ö - 15 - 2018



Projekt:  
Fachlos/Gewerk:  
Auftragnehmer:

Umgestaltung DHP | StP  
Umgestaltung DHP | StP Los 1+Los 2  
Fa. Wiese & Suhr GmbH  
(im Nachfolgenden W&S GmbH genannt)

**I Angaben zum Auftrag:**

Hauptauftrag M/MR - Ö - 15 - 2018 vom: 05.09.2018

Bisherige Gesamtauftragssumme für PSP.01 und PSP.02; €/brutto:

4.414.296,38 €

Inhalt des Hauptauftrags Los 1 DHP und Los 2 StP:

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Herstellen von Einfassungen und Verkehrsanlagen einschl. Asphaltarbeiten,  
Belagsarbeiten in Nebenflächen, Pflanz- und Pflegeleistungen

Inhalt der bisherigen Nachtragsleistungen:

- VNA01, Vergabevermerk erstellt 28.06.2021, Nachtragsleistungen zu LSBG-Maßnahme Abriss Fußgängerbrücke; €/brutto
- VNA02, Vergabevermerk erstellt 23.03.2022, Nachtragsleistungen zu Verkehrsanlagen und Leitungstrassen; €/brutto
- VNA03, Vergabevermerk erstellt 05.04.2022, Nachtragsleistungen zu Verkehrsanlagen, Vegetation und Metallbau; €/brutto
- VNA04, Vergabevermerk erstellt 12.07.2022, Nachtragsleistung zu Mineralische Mulchandeckung von Vegetationsflächen; €/brutto
- VNA05, Vergabevermerk erstellt 27.10.2022, Nachtragsleistungen zu bauvorbereitenden Maßnahmen; €/brutto



Bisherige Gesamtauftragssumme für PSP.01 und PSP.02; €/brutto:

4.777.501,20 €

## II Erforderliche Nachtragsleistungen (VOB/B §2 Nr.5, Leistungsänderungen und Nr.6, zusätzliche Leistungen):

### II.1 Vorbemerkungen und Beurteilung der Preise:

Die Leistungen der nachfolgenden Nachtragsangebote fassen nach durchgeführten Schurfen zu Wurzelverläufen und Bodenanalysen, die Leistungen zu Bodenarbeiten und Deponiekosten DK I zusammen, die im Laufe der fortschreitenden Baumaßnahmen für die Erbringung der unter Ziffer I genannten Gesamtleistung erforderlich wurden, um die Arbeiten entsprechend der jeweils gewonnen Erkenntnisse störungsfrei und ohne Unterbrechungen kontinuierlich durchführen zu können. Der AN hat die Nachtragsangebote schriftlich eingereicht, diese wurden seitens POLA und in Abstimmung mit M|MR vorgeprüft, bei Bedarf und Erfordernis um weitere Leistungen ergänzt, ggf. gekürzt und es wurden zur Prüffähigkeit der Kalkulationsgrundlagen die Angebote von Lieferanten, Analyseberichte, Begleitschreiben mit Erläuterungen zu den Abläufen, zur Plausibilität von Nachkalkulation und Preisanpassungen und ggf. erforderlichen NU-Leistungen angefordert. Anschließend erfolgte die Prüfung der Nachtragsangebote mit den Empfehlungen zur Vergabe.

Für alle im Nachtragsauftrag anerkannten Teilleistungen gilt, dass sie zur Erbringung der Gesamtleistung technisch notwendig sind bzw. aus wirtschaftlichen Erwägungen Teilleistungen des Hauptauftrags ergänzen. Die nachfolgenden Leistungen wurden geprüft und zur Aufrechterhaltung des Bauablaufs dem Grunde und der Höhe nach freigegeben. Die von POLA GmbH geprüften Nachtragsangebote wurden an M|MR weitergeleitet. Kalkulationsgrundlagen sind in den Nachtragsangeboten aufgeführt. Für die geprüften Nachtragsangebote gNA08 Lava-Zelkovia StP|PuB und gNA36 Deponieklasse I erfolgte auf der Grundlage der geprüften Abschlagsrechnung eine Aktualisierung der im Nachtragsangebot geschätzten und angebotenen Materialien Lava 8/16 sowie angebotenen und zu entsorgenden Bodenmassen entsprechend der Wiegenoten sowie der ursprünglich angesetzten Transportbegleitscheine/Übernahmescheine.

Die Preisprüfung erfolgte auf der Basis der Nachtragskalkulation, der Urkalkulation, vergleichbarer Preise des HA und vergleichender marktüblicher Preise. Die Preise wurden von POLA GmbH ggf. unter Hinzuziehung der Fachplaner geprüft. Die geprüften Preise der Nachtragsangebote sind angemessen. Sie entsprechen entweder den vergleichbaren Angebotspreisen des HA oder den marktüblichen Vergleichspreisen.

### II.2 Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse (alle nachfolgend aufgeführten Preise EUR in netto):

#### Geprüftes Nachtragsangebot gNA08 PSP.02 Lava-Zelkovia\_SP|PuB, Prüfung vom 05.09.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.08.010	Lava 8/16 liefern als Unterlage für Stahlplatten im Bereich Wurzelteller Zelkovia (ursprünglich 12,00 t) und Zierkirschen StP	46,42 t		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA08 PSP.02 unter Berücksichtigung gAR08:				

Begründung: die Leistung wurde aufgrund einer temporär erforderlichen Baustellenzufahrt zur Gewährleistung der Bauabläufe im Bereich Stephansplatz/Schaufenster 1.BA erforderlich. Im Rahmen von baubegleitenden Baumschutzmaßnahmen erfolgte auf Anweisung von BSB zur Druckminderung bei erforderlichen Überfahrten im Traufbereich/Wurzelteller des Baumes der Einbau einer Lavaschicht 8/16 als Unterlage für Stahlplatten. Die Herstellung erfolgte auf Vlieslage zur Trennung von Baugrund und Lavaschicht und wurde nach Beendigung beräumt. Im weiteren Bauverlauf zeigte sich, dass aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Bereich der Zierkirschen bei Eingang PuB Nr. 6 am Stephansplatz ebenfalls eine temporäre Baustellenzufahrt erforderlich wurde, die über den gNA abzurechnen war (Aufmaßblatt ). Der geprüfte Nachtrag gNA08 ist somit unter Berücksichtigung der geprüften vom ergänzt worden.

#### Geprüftes Nachtragsangebot gNA09 PSP.02 Wurzelvorhang, Prüfung vom 05.09.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.09.010	Wurzelvorhang herstellen im Bereich der Zaunrasse Schaufenster 1.BA PuB	100,00 m		



3.01.02.020	Rückbau des Wurzelvorhangs der Vorposition unter Rücksichtnahme auf neugebildete Wurzeln, getrennt nach Vlies und Holzbaustoffen	100,00 m		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA09 PSP.02:				

Begründung: im Zuge der Schachtarbeiten für die Zaunfundamente zeigte sich im Bereich der Altbaumbestände, dass die Wurzelverläufe z.T. deutlich über die Baumtraufen hinausragten. Daher wurde abgestimmt, dass für freiglegte Wurzeln aus baumschutz- und baumpflegerischer Sicht ein Wurzelverbau erforderlich und sinnvoll war, um ein Austrocknen von Wurzeln zu vermeiden. Die Schachtarbeiten wurden zudem entsprechend der Bauabläufe und Verfügbarkeit von KMU vorgezogen, sodass ein Wurzelverbau anderen kurzfristig wirksamen baumpflegerischen Maßnahmen (wie z.B. Abdecken mit Jutebahn, wässern) vorzuziehen war.

#### Geprüftes Nachtragsangebot gNA20\_Bodenumfuhr PSP.02, Prüfung vom 12.02.21

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.20.010	bauseits vorhandenen Füllsand der ALV-Pos. 2.02.2.464 aufnehmen und auf Zwischenlager Marseiller Straße verbringen	500,00 cbm		
3.01.20.020	gelagerten Füllsand aufnehmen und zum Baufeld zurücktransportieren für Einbau entsprechend ALV-Pos. 2.03.1.010	500,00 cbm		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA20 PSP.02:				

Begründung: die Leistung wurde erforderlich, da aufgrund der umzustellenden Bauabläufe im Baufeld keine geeigneten bzw. ausreichende Lagerflächen zur Verfügung standen. Es wurde daher abgestimmt, im Sinne einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Baustellenführung den zu beräumenden Füllsand nicht zu entsorgen, sondern nach Abstimmung mit dem CCH und cpc den Füllsand längerfristig in der Marseiller Straße zwischenzulagern und bedarfsweise auf das Baufeld StP|PuB zurückzutransportieren.

#### Geprüftes Nachtragsangebot gNA26 PSP.02 Bodenverbesserung-Rampe, Prüfung vom 22.11.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.26.010	Boden auskoffern und auf Mieten lagern, wie in ALV-Pos. 2.02.2.466	100,00 cbm		
3.01.26.020	Boden entsorgen Z0, wie in ALV-Pos. 2.02.2.468	180,00 t		
3.01.26.030	Bodenentsorgung Z2 als Zulage zur Vorposition wie ALV-Pos. 2.02.2.471	180,00 t		
3.01.26.040	vorhandenen Füllsand als Baugrundverbesserung einbringen wie ALV-Pos. 2.03.1.010	100,00 cbm		
3.01.26.050	vlieskaschiertes Geogitter liefern und verlegen, zweilagig auf hergestellten Baugrund und als Trennung Sandauffüllung und Tragschicht	200,00 qm		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA26 PSP.02:				

Begründung: die Leistung wurde erforderlich, da der Baugrund im Bereich eines auszukoffernenden Bombentrichters unterhalb des Ahorns zwischen der Großen Rampe und der Einfassung Gruppe 3/Rasenplateau aufgrund der humosen und mit Bauschutt durchsetzten Struktur nicht tragfähig war. Die Leistung war dem Grunde nach freigegeben, die Abrechnung der Positionen 3.01.26.010-030 erfolgt nach Wiegenoten.

**Geprüftes Nachtragsangebot gNA30 PSP.02 Boden-mischen, Prüfung vom 14.05.21**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.30.010	Oberbodensubstrat ohne Beimischung von Kompost liefern (Lieferant: Otto Dörner)	108,00 cbm		
3.01.30.020	Oberbodensubstrat mit zwischengelagertem Füllsand aus Lagerfläche Marseiller Straße über den Kegel vor Ort mischen	200,00 cbm		
3.01.30.030	Bodengemisch der Vorposition im Bereich der Bestnadsbäume einbauen, Auftragsstärke bis 10 cm	2.000,00 qm		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA30 PSP.02:				

Begründung: zur Verbesserung der Bodenstruktur im Bereich von Bestandsbäumen Schaufenster 1. BA wurde seitens M|MR und in Abstimmung mit PuB gewünscht, den bauseits vorgehaltenen und geeigneten Füllsand durch Mischung mit zu liefernden kompostfreien Oberboden einer Wiederverwendung zuzuführen. Das gemischte Substrat hatte den Vorteil, dass es gut durchlüftet ist und für die Staudenpflanzungen im Bereich der Wurzelteller der Bestandsbäume optimierte Pflanzungs- und Wachstumsbedingungen bietet.

**Geprüftes Nachtragsangebot gNA34 PSP.02 Boden-absaugen, Prüfung vom 29.06.21**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.34.010	Einsatz Erdsauger, Heitmann Industrie-Bauleistungen, RNr.200456	1,00 psch		
3.01.34.020	Arbeiten im Zuge des Bodenabsaugens, Einbringen von Schraubankern 800 mm, Ratschengurt, Baumsubstrat, Wässern	1,00 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfte NA34 PSP.02:				

Begründung: Die Leistungen wurden erforderlich, da sich im Zuge der Auskofferungsarbeiten für das Planum der Großen Rampe zeigte, dass die Böschung im Bereich des Bestandssolitärs (Ahorn) östlich der geplanten Rampe für die vorgesehene Rasenansaat und anschließende Pflege aufgrund von Bestandswurzeln zu steil hätte ausgeformt werden müssen. Um das Gehölz zu erhalten wurde in Abstimmung mit M|MR und PuB abgestimmt, den Boden abzusaugen, um die Wurzeln dauerhaft nach unten drücken zu können und die Böschung somit weniger steil auszuformen. Dies Verfahren wurde mit Hilfe eines Saugbaggers ausgeführt, anschließend wurden durch Einbringen von Baumsubstrat die Standortbedingungen optimiert (bessere Durchlüftung, bessere Nährstoff- und Wasserversorgung). Die Leistung von W&S GmbH war dem Grunde und der Höhe nach Prüfung freigegeben.

**Geprüftes Nachtragsangebot gNA36 PSP.02 Deponieklasse I, Prüfung vom 26.05.20**

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.36.010	Bodenentsorgung DK I - als Zulage zu ALV-Pos. 2.02.2.468 Entsorgung Boden gem. Deponieklasse I AVV 17054 (kalkulierte Menge 350,00 t), Abrechnung nach Wiegenoten	460,78 t		
3.01.36.020	Bearbeitungspauschale für Materialannahme auf Deponie	1,00 psch		

3.01.36.030	Erstellen Transportbegleitpapier, Erstellen der Übernahmescheine je Tour; Abrechnung nach Anzahl der Wiegenoten (kalkulierte Menge 14,00 Stk)	16,00 Stk	
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA36 PSP.02; unter Berücksichtigung geprüfte AR			

Begründung: Die Leistungen wurden erforderlich, da die Beprobung des Haufwerks Bodenabtrag aus dem Bereich Stephansplatz / Kleine Rampe ergab, dass aufgrund der erhöhten TOC-Gehalte eine Zuordnung nach Deponieklasse zu erfolgen hatte. Für diese Zuordnung war im Hauptauftrag keine Zulage-Position, keine Bearbeitungspauschale und keine Erstellung von Transportbegleitpapieren ausgewiesen.

Das durch die Analyse vom der Probe vom repräsentierte Material überschritt aufgrund der Blei- und Zinkgehalte im Feststoff die Kriterien gemäß TR LAGA Boden für Z2. Zusätzlich wurde eine Untersuchung gemäß Deponieverordnung (DepV) beauftragt und das Material sollte demnach ursprünglich aufgrund der erhöhten TOC-Gehalte der Deponieklasse DK II zugeordnet werden. Die Verbringung erfolgte auf Deponie ABE Deponie GmbH nach 24619 Tarbek, Schleswig-Holstein und der Hamburger Deponie Buhck GmbH & Co. KG nach 21502 Wiershop. Nach Abstimmung mit den Deponien konnte das Konglomerat dort jedoch der Deponieklasse I zugeordnet werden. Es erfolgt hier für den Vergabevermerk VNA06 eine Anpassung des geprüften Nachtragsangebotes entsprechend der geprüften AR vom aufgrund der erhöhten Abfuhrmengen und erhöhten Erstellung der Transportbegleitpapiere.

#### Kostenzusammenstellung der aufgeführten und geprüften Nachtragsangebote

Σ Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse gNA08, gNA09, gNA20, gNA26, gNA30, gNA34, und gNA36 (EUR netto):

**Nach Prüfung der Nachtragsforderung ergibt sich folgende neue Auftragssumme:**

Hauptauftrag EUR Netto, M|MR - Ö - 15 - 2018 vom 05.09.2018 einschl. bisherige VNA01-VNA05:

Hauptauftrag EUR Netto bereinigt, für die Erstellung der sechsten Nachtragsvereinbarung:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA08

PSP.02 Lava-Zelkovia\_SP|PuB EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA09

PSP.02 Wurzelvorhang EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA20

PSP.02 Bodenumfuhr EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA26

PSP.02 Bodenverbesserung Rampe EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA30

PSP.02 Boden mischen EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA34

PSP.02 Boden absaugen EUR netto:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA36

PSP.02 Deponieklasse I EUR netto:

Neue Gesamt Nettoauftragssumme:

zzgl. MwSt (hier: 19%):

Neue Gesamt Bruttoauftragssumme (MwSt-Satz = 19%):

**III Kosten, Finanzierung, weitere Entwicklung:**

Der AN ist über die neue Auftragssumme zu beauftragen.

Nach Prüfung der noch zu erbringenden Leistungen ergibt sich folgende neue Budgetprognose:

Auftragssumme ALT brutto (MwSt-Satz = 19%):

4.777.501,20 €

Auftragssumme NEU brutto (MwSt-Satz = 19%):

4.877.548,13 €

Verfasst:

(Berlin, .....

Aufgestellt: .....

( M/MR - .....

**Anhang:**

- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA08 PSP.02 Lava-Zelkovia\_SP|PuB, Prüfung vom 05.09.19
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA09 PSP.02 Wurzelvorhang, Prüfung vom 05.09.19
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA20 PSP.02 Bodenumfuhr, Prüfung vom 12.02.21
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA26 PSP.02 Bodenverbesserung-Rampe, Prüfung vom 22.11.19
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA30 PSP.02 Boden-mischen, Prüfung vom 14.05.21
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA34 PSP.02 Boden-absaugen, Prüfung vom 29.06.21
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA36 PSP.02 Deponieklasse-I, Prüfung vom 26.05.20