

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Firma
Wiese und Suhr
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Heykenauweg 6
21147 Hamburg

Datum: 12.12.2022
Auftrags-Nr.: M/MR Ö-15/2018
Vergabeart: öffentliche Ausschreibung
PSP-Element: [REDACTED]
Mittelbindungs-Nr.: [REDACTED]
Vergabe-Nr.: [REDACTED]
CSBF-ID: [REDACTED]
Ansprechpartner: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

NACHTRAGSVEREINBARUNG NR. 05 zu Los 2 Stephansplatz (SP) zu Hauptauftrag Nr. M/MR Ö-15/2018 vom 05.09.2018

- Baumaßnahme:** Umgestaltung Dag-Hammarskjöld-Platz,
Eingang Dammtor Pflanzen und Blumen/ Stephansplatz in Hamburg-Mitte
- Bezug:** Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e) Nr. Los 2 (Stephansplatz) 01, 02, 05, 12, 13, 15, 43
und 51 vom 14.05.2019 bis 07.02.2022 (siehe Auflistung unten)
- Anlage:**
- Zweifertigung dieser Nachtragsvereinbarung (bitte unverzüglich unterschrieben zurück!)
 - Kopie(n) geprüfte(s) Nachtragsangebot(e)
 - ☒ Kopie des Vergabevermerks vom 27.10.2022

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der vorgenannte Hauptauftrag im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg um die nachstehenden Nachtragsleistungen erweitert. Dabei handelt es sich ausschließlich um geänderte oder zusätzliche Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B, deren Beauftragung ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens nach § 22 VOB/A bzw. VOB/A EU zulässig ist. Im Einzelnen:

Los 2 Stephansplatz NA01: Schnittmaßnahmen, Thomsen vom 26.06.2019, geprüft am 14.05.2021

Los 2 Stephansplatz NA02: Schnittmaßnahmen, W&S vom 26.06.2019, geprüft am 14.05.2021

Los 2 Stephansplatz NA05: Kampfmittelberäumung vom 26.06.2019, geprüft am 05.05.2019

Los 2 Stephansplatz NA12: Suchschachtung Marseiller Straße vom 11.07.2019, geprüft am 05.05.2019

Los 2 Stephansplatz NA13: Suchschachtung vorgezogene Maßnahme CCH vom 11.07.2019, geprüft am 05.05.2019

Los 2 Stephansplatz NA15: Zwischentransport Betonplatten vom 09.08.2019, geprüft am 13.08.2019

Los 2 Stephansplatz NA43: Marseiller Straße Schnittarbeiten und Baumfällungen vom 17.11.2020, geprüft am 19.11.2020

Los 2 Stephansplatz NA51: Material aus Stundenlohnarbeiten vom 07.02.2022, geprüft am 14.02.2022

Nach Prüfung des/der Nachtragsangebote(s) ergibt sich die aktuelle Gesamtauftragssumme wie folgt:

1. Bisherige Auftragssumme (Hauptauftrag und frühere Nachträge Nr. Los 1 (DHP) 01 und 04 - 42): 4.737.897,65 EUR Brutto

2. Aktuelle Nachtragsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B:

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA01 vom 26.06.2019: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA02 vom 26.06.2019: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA05 vom 26.06.2019: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA12 vom 11.07.2019: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA13 vom 11.07.2019: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA15 vom 09.08.2019: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA43 vom 17.11.2020: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA43 vom 07.02.2022: geprüfte Endsumme

Summe der aktuellen Nachtragsangebote:

3. Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen

- entfallen: Ordnungszahl -

- werden gemindert: Ordnungszahl -

insgesamt -

4. Damit ☒ erhöht / ☐ vermindert sich die bisherige Auftragssumme um

auf die aktuelle Gesamtauftragssumme (mit MwSt) in Höhe von

4.777.501,20 EUR Brutto

Für die Nachtragsleistungen wird vereinbart:

1. Fristen:

☐ Die Ausführungsfristen werden nicht berührt.

☐ Die Ausführungsfrist nach Nr. *Besondere Vertragsbedingungen (BVB)* wird
um *Werk* Tage ☐ verlängert / ☐ verkürzt.

☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den 08.12.2021 (Abnahme, bereits erfolgt) festgesetzt.

☐ Es gilt der Fristenplan gemäß Anlage.

Bei Fristüberschreitung gilt die Vertragsstrafe nach Ziffer 3 BVB.


2. Sonstiges: -

3. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Hamburg, den 12.12.2022

Hamburg, den *22.12.2022*

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg



Datum: 27.10.2022

Vergabevermerk zu Nachauftrag Nr. 05

Vertrags-Nr.:

M/MR - Ö - 15 - 2018

PSP-Elemente:

Projekt:

Umgestaltung DHP | StP

Fachlos/Gewerk:

Umgestaltung DHP | StP Los 1+Los 2

Auftragnehmer:

Fa. Wiese & Suhr GmbH

(im Nachfolgenden W&S GmbH genannt)

I Angaben zum Auftrag:

Hauptauftrag M/MR - Ö - 15 - 2018 vom: 05.09.2018

Bisherige Gesamtauftragssumme für PSP.01 und PSP.02; €/brutto:

4.414.296,38 €

Inhalt des Hauptauftrags Los 1 DHP und Los 2 StP:

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Herstellen von Einfassungen und Verkehrsanlagen einschl. Asphaltarbeiten, Belagsarbeiten in Nebenflächen, Pflanz- und Pflegeleistungen

Inhalt der bisherigen Nachtragsleistungen:

- VNA01, Vergabevermerk erstellt 28.06.2021, Nachtragsleistungen zu LSBG-Maßnahme Abriss Fußgängerbrücke; €/brutto

- VNA02, Vergabevermerk erstellt 23.03.2022, Nachtragsleistungen zu Verkehrsanlagen und Leitungstrassen; €/brutto

- VNA03, Vergabevermerk erstellt 05.04.2022, Nachtragsleistungen zu Verkehrsanlagen, Vegetation und Metallbau; €/brutto

- VNA04, Vergabevermerk erstellt 12.07.2022, Nachtragsleistung zu Mineralische Mulchandeckung von Vegetationsflächen; €/brutto

Bisherige Gesamtauftragssumme für PSP.01 und PSP.02; €/brutto:

4.737.897,65 €

II Erforderliche Nachtragsleistungen (VOB/B §2 Nr.5, Leistungsänderungen und Nr.6, zusätzliche Leistungen):

II.1 Vorbemerkungen und Beurteilung der Preise:

Die Leistungen der nachfolgenden Nachtragsangebote fassen die Leistungen zu bauvorbereitenden Maßnahmen zusammen (Pfliegemaßnahmen außerhalb der Vegetationszeit, Bauvorbereitungen für Marseiller Straße_Vorgezogene Maßnahme und Hauptmaßnahme, PSP.02) und wurden im Laufe der fortschreitenden Baumaßnahmen für die Erbringung der unter Ziffer I genannten Gesamtleistung erforderlich, um die Arbeiten entsprechend der jeweils gewonnen Erkenntnisse und dem durch die Verzögerungen der benachbarten Baumaßnahme CCH geänderten und anzupassenden Bauabläufe störungsfrei und ohne Unterbrechungen kontinuierlich durchführen zu können. Dazu zählt auch ein Sammelnachtrag zu Materiallieferungen im Zusammenhang mit erforderlichen Std-Lohnarbeiten, die in Abstimmung mit M|MR freigegeben worden sind. Der AN hat die Nachtragsangebote schriftlich eingereicht, diese wurden seitens POLA und in Abstimmung mit M|MR vorgeprüft, bei Bedarf und Erfordernis um weitere Leistungen ergänzt, ggf. gekürzt und es wurden zur Prüffähigkeit der Kalkulationsgrundlagen die Angebote von Lieferanten, Begleitschreiben mit Erläuterungen zu den Abläufen, zur Plausibilität von Nachkalkulation und Preisanpassungen und ggf. erforderlichen NU-Leistungen angefordert. Anschließend erfolgte die Prüfung der Nachtragsangebote mit den Empfehlungen zur Vergabe.

Für alle im Nachtragsauftrag anerkannten Teilleistungen gilt, dass sie zur Erbringung der Gesamtleistung technisch notwendig sind bzw. aus wirtschaftlichen Erwägungen Teilleistungen des Hauptauftrags ergänzen. Die nachfolgenden Leistungen wurden geprüft und zur Aufrechterhaltung des Bauablaufs dem Grunde und der Höhe nach freigegeben. Die von POLA GmbH geprüften Nachtragsangebote wurden an M|MR weitergeleitet. Kalkulationsgrundlagen sind in den Nachtragsangeboten aufgeführt.

Die Preisprüfung erfolgte auf der Basis der Nachtragskalkulation, der Urkalkulation, vergleichbarer Preise des HA und vergleichender marktüblicher Preise. Die Preise wurden von POLA GmbH ggf. unter Hinzuziehung der Fachplaner geprüft. Die geprüften Preise der Nachtragsangebote sind angemessen. Sie entsprechen entweder den vergleichbaren Angebotspreisen des HA oder den marktüblichen Vergleichspreisen.

II.2 Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse (alle nachfolgend aufgeführten Preise EUR in netto):

Geprüftes Nachtragsangebot gNA01 PSP.02 Schnittmaßnahmen Thomsen, Prüfung vom 14.05.21

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.01.010 bis 3.01.01.040	Baustelleneinrichtung und Schnittmaßnahmen an Bäumen			
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA01 PSP.02:				

Begründung: die Leistung wurde zur Vorbereitung des Bauvorhabens PuB|DHP und PuB|StP erforderlich und wurden in der Vegetationsruhe [REDACTED] im Bereich Schaufenster 1. Bauabschnitt an 13 Altbäumen, zwei Hainbuchen und einer Süntelbuche ausgeführt.

Geprüftes Nachtragsangebot gNA02 PSP.02 Schnittmaßnahmen W&S, Prüfung vom 14.05.21

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.02.010 bis 3.01.02.040	Baustelleneinrichtung und Schnittmaßnahmen an Bäumen			
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA02 PSP.02:				

Begründung: die Leistung wurde zur Vorbereitung des Bauvorhabens PuB|DHP und PuB|StP erforderlich und wurden in der Vegetationsruhe [REDACTED] im Bereich Café Flowers (Eiben) und entlang des Zaunverlaufs am Stephansplatz und der geplanten großen Rampe an sechs Zierkirschen (Eingang PuB Tor Nr. 6) und einem Silberahorn (Große Rampe) ausgeführt.

Geprüftes Nachtragsangebot gNA05 PSP.02 KMU, Prüfung vom 05.09.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.05.010 bis 3.01.05.040	Abzug aus ALV Positionen 2.02.4.010 bis 2.02.4.040 technische Bearbeitung und Freigabe Kampfmittelverdachtsflächen	1,00 psch		
3.01.13.050	An- und Abfahrt fachtechnische Aufsichtsperson	30,00 Stk		
3.01.13.060	Einsatz fachtechnische Aufsichtsperson gem. §20 SprengG mit Abschlussprotokoll ohne Freigabe gem. KampfmittelVO	30,00 Tage		
3.01.13.070	Dokumentation für den Einsatz einer fachtechnischen Aufsichtsperson gem. 20 SprengG	5,00 Stk		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA05 PSP.02; aktualisiert mit				

Begründung: die ursprünglich beauftragte flächige Freigabe von Kampfmittelverdachtsflächen im Bereich der Nebenflächen Stephansplatz und Alter Botanischer Garten für Leitungsverläufe, befestigte Flächen, Baumgruben und Zaunverläufe wurde gemäß KampfmittelVO HH und zugunsten einer wirtschaftlicheren Ausführung, in eine baubegleitende Kampfmittelsondierung ab einer Tiefe von 80 cm unter GOK/ Bestand mit Abschlussprotokoll ohne Freigabe gemäß KampfmittelVO HH umgewandelt.

Geprüftes Nachtragsangebot gNA12 PSP.02 Dataporttrasse MS, Prüfung vom 05.09.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.12.010 bis 3.01.13.040	Baustelleneinrichtung, Suchschachtung bzgl. Baugrunduntersuchung für Böschungsverlauf MS_VM Gruppe 3	1,00 psch		
3.01.13.050 bis 3.01.13.070	Baubegleitende Kampfmittelsondierung	1,00 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA12 PSP.02:				

Begründung: die Leistung wurde zur Vorbereitung des Bauvorhabens Marseiller Straße_Hauptmaßnahme erforderlich. Da im benachbarten Baufeld PuB|DHP Fa. Wiese & Suhr GmbH tätig war, erfolgte aus wirtschaftlichen Erwägungen eine Angebotsabfrage für Vermessungsarbeiten zum Einmessen von Schürfpunkten und Ausführung von Schurfen (Höhen- und Lagevermessung der Dataporttrasse entlang der Marseiller Straße vor der BLS), um Erkenntnisse für die Ausführungsplanung zum Bauvorhaben Marseiller Straße_Hauptmaßnahme (PuB|MS_HM) bzgl. Höhenlage GOK, Lage von Zugschächten und Einfassung entlang der BLS gewinnen zu können. Für diese Arbeiten war auch eine baubegleitende Kampfmittelsondierung erforderlich (vgl. dazu auch Bauberatung BB17 vom [REDACTED]).

Geprüftes Nachtragsangebot gNA13 PSP.02 Suchschachtung MS_VM, Prüfung vom 05.09.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.13.010 bis 3.01.13.030	Baustelleneinrichtung, Suchschachtung bzgl. Baugrunduntersuchung für Böschungsverlauf MS_VM Gruppe 3	1,00 psch		
3.01.13.040 bis 3.01.13.060	Baubegleitende Kampfmittelsondierung	1,00 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA13 PSP.02:				

Begründung: für die vorzuziehende Maßnahme zum Bauvorhaben Marseiller Straße (PuB|MS_VM) erfolgte am [REDACTED] ein Ortstermin im Bereich der Entfluchtungsflächen CCH an der Steilböschung, um eine Verortung für zu erfolgende Schurfe zur Einschätzung des Baugrundes vornehmen zu können. Da im benachbarten Baufeld PuB|DHP Fa. Wiese & Suhr GmbH tätig war, erfolgte aus wirtschaftlichen Erwägungen eine Angebotsabfrage bei Fa. Wiese & Suhr GmbH. Zur Ausführung wurde auch eine baugleitende Kampfmittelsondierung erforderlich. Anschließend sollte durch den Baugrundgutachter [REDACTED] von Steinfeld & Partner eine Empfehlung zur Ausführung der Hangsicherung erfolgen, die in die Leistungsbeschreibung zur Vorgezogene Maßnahme übernommen wurde (vgl. dazu auch Protokoll der Bauberatung BB16 vom [REDACTED] und Bauberatung BB17 vom [REDACTED]).

Geprüfte Nachtragsangebot gNA14+15 PSP.02 Plattenbelag-Lagerung, Prüfung vom 13.08.19

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.14.010 bis 3.01.14.030	Lagerhaltungskosten /-III/ Einlagerung Fa. Klostermann in der Zeit von 01.09.19- 31.01.20	0,00 psch		
3.01.15.010	Herstellen einer Zufahrt zum Zwischenlager Marseiller Straße ehem. FW-Zufahrt CCH	1,00 psch		
3.01.15.020	Zwischentransport von Pflasterbelag aus Zwischenlager Marseiller Straße zum Baufeld DHP und StP	699,26 t		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfte NA14+15 PSP.02:				

Begründung: Die Leistungen wurden erforderlich, da seitens des Herstellers Fa. Klostermann GmbH & Co. KG aufgrund nicht rechtzeitig möglicher Materialzufüsse von vorproduzierten Pflaster zur Sicherstellung einer termingerechten Belieferung der Baustelle, Lagerhaltungskosten angemeldet wurden. Grund waren Bauverzögerungen und erforderliche Bauablaufumstellungen aufgrund ungeklärter Sachlagen sowie Abhängigkeiten zum und auf dem benachbarten Baufeld CCH. Daraufhin wurde zunächst abgeklärt, ob auf dem Baufeld Marseiller Straße alternative Lagerflächen zur Verfügung stehen, um die angemeldeten Lagerhaltungskosten zu umgehen. Nach Klärung mit CCH, PuB und M|MR wurde der AN aufgefordert, Nachtragsangebote vorzulegen. Das Nachtragsangebot NA14 enthält eine Aufstellung von drei aufeinanderfolgenden Zeiträumen ab [REDACTED] bis voraussichtlich Ende [REDACTED]. Im weiteren Ablauf zeigte sich dann, dass das Pflaster deutlich länger zwischengelagert werden musste. Das parallel eingereichte Nachtragsangebot Nr. 15 sah eine Zwischenlagerung entlang der ehemaligen FW-Zufahrt CCH vor, sodass eine Abrechnung entsprechend An-/Abfahrt je Tour in Ansatz gebracht wurde. Bei der Prüfung zeigte sich, dass hierdurch deutliche Einsparungen zu erzielen waren, woraufhin abgestimmt wurde, das Nachtragsangebot dem Grunde nach zu beauftragen und das Nachtragsangebot Nr. 14 zurückzuweisen.

Geprüftes Nachtragsangebot gNA43 PSP.02 Marseiller Straße_Schnittarbeiten, Prüfung vom 19.11.20

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.43.010 bis 3.01.43.330	Schnittarbeiten und Fällungen	1,00 psch		
3.01.43.340 bis 3.01.43.400	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen (Stundenlohnarbeiten)	1,00 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA43 PSP.02:				

Begründung: Die Leistungen wurden erforderlich, da mit einer Vergabe der Baumaßnahme Marseiller Straße_Hauptmaßnahme erst nach Beendigung der Vegetationsruhe Ende [REDACTED] zu rechnen war. Die Arbeiten dienten als Bauvorbereitung und Baufeldfreimachung im Bereich Alter Botanischer Garten, Schaufenster 2. BA und im Bereich von Vegetationsflächen entlang der zukünftigen Marseiller Promenade und PuB. Aufgrund der Leistungsumfänge wurde vereinbart, von beiden im Baufeld tätigen Firmen - Fa. Wiese & Suhr GmbH (PuB|DHP) und Fa. Hildebrandt GmbH (PuB|MS_VM) Angebote einzuholen. Die Leistungen wurden nach Auswertung der Angebote an Fa. Wiese und Suhr GmbH vergeben, da der Bieter das wirtschaftlichere Angebot eingereicht hatte (Preisspiegel vom [REDACTED] Vergabeempfehlung vom [REDACTED]). Die Beauftragung der Pflege- und Fällmaßnahmen erfolgte seitens M|MR als Nachtragsleistung Nr. gNA43.

Geprüftes Nachtragsangebot gNA51 PSP.02 Material aus Stundenlohnarbeiten, Prüfung vom 14.1

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.51.010	Material aus Zusammenstellung Stunden	1,00 psch		
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA51NEU PSP.02:				

Begründung: die angebotene Leistung wurde erforderlich, da im Zusammenhang von abgestimmten Stundenlohnleistungen, Materialaufwendungen und -lieferungen erforderlich und erbracht wurden, die gesondert abzurechnen waren. Diese Leistungen wurden zur Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Bauablauf erforderlich und wurden im Rahmen der Bauberatung oder nach vorheriger Anmeldung nach Freigabe der örtlichen Bauleitung und in Abstimmung mit M|MR erbracht.

Kostenzusammenstellung der aufgeführten und geprüften Nachtragsangebote

Σ Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse gNA01, gNA02, gNA05, gNA12, gNA13, gNA14+15, gNA43 und gNA51 (EUR netto):



Nach Prüfung der Nachtragsforderung ergibt sich folgende neue Auftragssumme:

Hauptauftrag EUR Netto, M|MR - Ö - 15 - 2018 vom 05.09.2018 einschl. bisherige VNA01-VNA04:

Hauptauftrag EUR Netto bereinigt, für die Erstellung der fünften Nachtragsvereinbarung:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA01
 PSP.02 Material aus Stundenlohnarbeiten EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA02
 PSP.02 Material aus Stundenlohnarbeiten EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA05
 PSP.02 KMU EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA12
 PSP.02 Dataporttrasse-MS EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA13
 PSP.02 Suchschachtung_MS_VM EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus den geprüften Nachtragsangeboten
 Nr. gNA14+15 PSP.02 Plattenbelag-Lagerung EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA43
 PSP.02 Marseiller Straße_Schnittarbeiten_Baumfällungen EUR netto:
 Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistungen aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA51
 PSP.02 Material aus Stundenlohnarbeiten EUR netto:

Neue Gesamt Nettoauftragssumme:

zzgl. MwSt (hier: 19%):

Neue Gesamt Bruttoauftragssumme (MwSt-Satz = 19%):

III Kosten, Finanzierung, weitere Entwicklung:

Der AN ist über die neue Auftragssumme zu beauftragen.

Nach Prüfung der noch zu erbringenden Leistungen ergibt sich folgende neue Budgetprognose:

Auftragssumme ALT brutto (MwSt-Satz = 19%):

4.737.897,65 €

Auftragssumme NEU brutto (MwSt-Satz = 19%):

4.777.501,20 €

Verfasst:

(Berlin,)

Aufgestellt: ...

(M/MR -)

Anhang:

- Geprüfte Nachtragsangebote Nr. gN01 PSP.02 Schnittmaßnahmen Thomsen, Prüfung vom 14.05.21
- Geprüfte Nachtragsangebote Nr. gN02 PSP.02 Schnittmaßnahmen W&S, Prüfung vom 14.05.21
- Geprüfte Nachtragsangebote Nr. gN05 PSP.02 KMU, Prüfung vom 05.09.19
- Geprüfte Nachtragsangebote Nr. gN12 PSP.02 Dataporttrasse MS, Prüfung vom 05.09.19
- Geprüfte Nachtragsangebote Nr. gN13 PSP.02 Suchschachtung MS_VM, Prüfung vom 05.09.19
- Geprüfte Nachtragsangebote Nr. gNA14+15 PSP.02 Plattenbelag-Lagerung, Prüfung vom 13.08.19
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA43 PSP.02 Marseiller Straße_Schnittarbeiten_Baumfällungen, Prüfung vom 19.11.20
- Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA51 PSP.02 Material aus Stundenlohnarbeiten, Prüfung vom 14.02.22